

Silnice II/150 Loukov, průtah obcí



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Silnice II/150 Loukov, průtah obcí

(Technická zpráva)

1 Souhrnné informace

1.1 Název stavby:

Silnice II/150 Loukov, průtah obcí

1.2 Investor:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín

IČ: 709 34 860

Kontaktní osoba: Ing. Radek Berecka, tel. 737 288 929, e-mail: berecka@rzsk.cz

1.3 Objednatel/Zhotovitel:

SKANSKA, a.s.

Sídlo: Křížíkova 682/34a, 186 00 Karlín, Praha 8

IČ: 262 71 303

Kontaktní osoba: Zdeněk Šafář, tel. 737 256 052, e-mail: zdenek.safar@skanska.cz

Jiří Valenta, tel. 602 268 177, e-mail: jiri.valenta@skanska.cz

(stavbyvedoucí)

1.4 Zhotovitel dopravně-inženýrského opatření:

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Pavel Mrhálek, tel. 773 775 822, e-mail: mrhalek@nvblne.cz

Roman Gloza, tel. 774 715 558, e-mail: gloza@nvblne.cz

(realizace DZ)

Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, e-mail: zimak@nvblne.cz

Bc. Lukáš Vašut, tel. 775 414 531, e-mail: vasut@nvblne.cz

(projekční činnost)

2 Přechnodná úprava provozu na silnici II/150

2.1 rozsah stavby

Stavba se nachází v intravilánu obce Loukov, okres Kroměříž ve Zlínském kraji. Konkrétně na silnici II/150.

V rámci stavby je úsek rozdělen na 2 části.

Úsek číslo jedna (úplná uzavírka) se nachází v km 184, 195 – km 184, 764, realizace letošní rok (2019).

Úsek číslo 2 (úplná uzavírka) se nachází v km 182, 791 – 184,195, předpoklad realizace v roce 2020.

Dále v úseku budou zároveň probíhat práce na mostě (ev. č. 150 – 089) za částečné uzavírky.

V řešeném úseku se nachází křížení se silnicí III/43810 a místními komunikacemi, které budou stavbou dotčeny. Dále řešeným úsekem projíždí spoje veřejné linkové dopravy.

2.2 dopravně inženýrská opatření

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Úsek číslo jedna bude realizován za úplné uzavírky a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa. Při práci na mostě budou vozidla řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Pracovní místo bude v délce max. 25 m.

2.3 chodci

Nebudou stavbou dotčeni. V případě oprav mostu, bude přechod pro chodce průchozí.

2.4 veřejná doprava

Spoje veřejné linkové dopravy budou využívat vyznačenou objízdnou trasu po silnicích III/4349, III/43812, III/43811.

Zastávka „Loukov, křiž.“ a „Loukov, Benzina“ nebudou obslouženy.

2.5 objízdná trasa

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5t bude vedena po silnicích III/4389, III/43811 a II/150. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech. Pro vozidla nad 7,5t bude objízdná trasa vedena po silnicích II/150, I/57, I/69, I/49, III/49016, II/490 a II/438. Konkrétně z Valašského Meziříčí přes Vsetín, Vizovice Zlín, Fryšták, Martinice a Holešov do Bystřice pod Hostýnem. Objízdná trasa bude vyznačena obousměrně.

3 Specifikace dopravního značení:

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1,

TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR. Dopravní značení bude v základní velikosti a folii tř. 1.

Kvasicích dne 21. 5. 2019



NVB LINE s.r.o.

Bc. Vašut Lukáš